

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

日期	2022 年 12 月 01 日 星期 五		天气	多云	气温	1--6℃
监理单位动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：15						
打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台						
施工进度情况	光伏区施工内容： 1、桩头防腐 50 根 2、打桩工作陆地 20 根 升压站施工内容： 1、综合楼基础回填 100% 2、围墙砌砖至正负零完成 75%					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人： 魏金光			总监（总监代表）签阅： 王立杰			

扫码使用

夸克扫描王

