

监 理 日 志

项目名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

日期	2022 年 12 月 02 日 星期 六		天气	晴	气温	6-3°C
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 15 打桩机 2 台, 引孔机 3 台, 挖掘机 2 台, 装载机 1 台, 拖车 1 台, 吊车 1 台, 压路机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况: 综合楼钢筋送检见证			
施工进度情况	光伏区施工内容: 1、桩头防腐 150 根 2、打桩工作陆地 26 根, 水面 48 根 升压站施工内: 1、围墙基础砌筑 62 米 2、综合楼基础回填 30% 3、综合楼圈梁浇筑 130 米					
检查发现的问题	升压站巡视发现综合楼基础拆模后未报监理验收私自回填, 且未按图纸要求分层夯实不符合设计要求					
处理意见、措施、结果	要求施工单位将回填土清出报监理验收, 验收合格在回填并分层压实, 要求压实度 0.94					
协调内容或其他						
记录人: 李金亮			总监 (总监代表) 签阅: 王立忠			

扫码使用

夸克扫描王

