

# 监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

|                                                       |                                                                                                                             |                 |   |    |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----|----------|
| 日期                                                    | 2022 年 12 月 02 日 星期 六                                                                                                       | 天气              | 晴 | 气温 | -1 - -4℃ |
| 监理人员动态：1 人                                            |                                                                                                                             | 材料进场、见证取样、合格情况： |   |    |          |
| 施工方人员动态：15                                            |                                                                                                                             |                 |   |    |          |
| 打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台 |                                                                                                                             |                 |   |    |          |
| 施工进度情况                                                | 光伏区施工内容：<br>1、桩头防腐 168 根<br>2、打桩工作陆地 22 根，水面 39 根<br>3、卸桩 8 米 96 根，12 米 63 根<br>升压站施工内容：<br>1、综合楼基础回填 20%<br>2、围墙圈梁浇筑 220 米 |                 |   |    |          |
| 检查发现的问题                                               | 无                                                                                                                           |                 |   |    |          |
| 处理意见、措施、结果                                            |                                                                                                                             |                 |   |    |          |
| 协调内容或其他                                               |                                                                                                                             |                 |   |    |          |
| 记录人：张金光                                               |                                                                                                                             | 总监（总监代表）签阅：王立杰  |   |    |          |

