

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

日期	2022 年 12 月 5 日 星期 一		天气	晴	气温	-2--8℃
监理单位动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况： 13 米管桩 3 车			
施工方人员动态：20						
打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台						
施工进度情况	光伏区施工内容： 1. 打桩工作陆地 90 根，水面 56 根 2. 卸桩 13 米 57 根 3. 桩头防腐 160 根 升压站施工内容 1. 综合楼基础回填 10% 2. 围墙砌筑 100 米					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人：黄金光			总监（总监代表）签阅：王立杰			

