

监 理 日 志

项目名称：入合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

日期	2022 年 12 月 6 日 星期	天气	晴	气温	-2--8℃
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况： 13 米管桩 3 车 支架到货 5 车			
施工方人员动态：20					
打桩机 2 台、引孔机 3 台、挖掘机 2 台、装载机 1 台、拖车 1 台、吊车 1 台、压路机 1 台					
施工进度情况	光伏区施工内容： 1. 打桩工作陆地 54 根，水面 52 根 2. 卸桩 13 米 57 根 3. 桩头防腐 160 根 4. 支架到货 5 车 升压站施工内容： 1. 综合楼脚手架完成 90% 2. 围墙墙体砌筑 100 米				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人：	贺金元		总监（总监代表）签阅：王立杰		

