

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

日期	2022 年 12 月 7 日 星期三	天气	晴	气温	-2 - -8℃
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：20 打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况： 13 米管桩 3 车 支架到货 6 车			
施工进度情况	光伏区施工内容： 1. 打桩工作陆地 59 根，水面 45 根 2. 卸桩 13 米 17 根，12 米 47 根 3. 桩头防腐 160 根 4. 支架到货 6 车 升压站施工内容： 1. 综合楼脚手架完成 10% 2. 围墙墙体砌筑 100 米				
检查发现的问题	升压站登高作业人员未挂安全带，无登高证，无架子工证。				
处理措施、意见、结果	已要求立即停止施工加强安全学习，尽快上报登高证和架子工证				
协调内容或其他					
记录人：贺金光		总监（总监代表）签阅：王立建			

