

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80MWp）

日期	2022 年 12 月 8 日 星期 五		天气	多云	气温	-2 --8℃
监理单位动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况： 13 米管桩 3 车 支架到货 6 车			
施工方人员动态：20						
打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台						
施工进度情况	光伏区施工内容： 1. 打桩工作陆地 68 根，水面 58 根 2. 卸桩 7 米 108 根 3. 支架到货 9 车 升压站施工内容： 1. 综合楼框架立模钢筋绑扎 20% 2. 辅助用房放线开槽完成					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人： 翟金文			总监（总监代表）签阅： 王立史			

