

监 理 日 志

项目名称：大合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80MWp）

日期	2022 年 12 月 10 日 星期 六			天气	雾霾	气温	-2- -8℃
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：20 打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台				材料进场、见证取样、合格情况： 13 米管桩 3 车 支架到货 9 车			
施工进度情况	光伏区施工内容： 1. 打桩工作陆地 60 根，水面 48 根 升压站施工内容： 1. 综合楼框架立模钢筋绑扎 55% 2. SVG 开槽完成						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人：张金亮				总监（总监代表）签阅：王立杰			

