

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80MWp）

日期	2022 年 12 月 13 日 星期二		天气	多云	气温	-4 -9℃
监理单位动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况： 13 米管桩 3 车 支架到货 5 车			
施工方人员动态：20						
打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台						
施工进度情况	光伏区施工内容： 1. 打桩工作陆地 86 根，水面 45 根 3. 支架安装 2 组 升压站施工内容： 1. 辅助房基础回填夯实完成 2. 综合楼框架立模 钢筋绑扎 10% 3. SVG 站用变基础立模完成 50%					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人：	贾金先			总监（总监代表）签阅：王立奎		

