

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目（一期 80MW）

日期	2022 年 12 月 14 日 星期四		天气	多云	气温	-4 -9℃
监理单位动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况： 支架到货 3 车			
施工方人员动态：20						
打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台						
施工进度情况	伏区施工内容： 1. 打桩工作陆地 86 根，水面 22 根 2. 支架到货 3 车 3. 支架安装 2 组 升压站施工内容： 1、辅助房地梁立模 钢筋绑扎 70% 2、综合楼框架立模 钢筋绑扎 70% 3、SVG 站用变基础钢筋绑扎 30%					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人：	贾金光		总监（总监代表）签阅：王立忠			

