

监 理 日 志

项目名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (一期 80MW)

日期	2022 年 12 月 15 日 星期五			天气	多云	气温	-4 -9℃
监理单位动态: 1 人	材料进场、见证取样, 合格情况: 支架到货 3 车						
施工方人员动态: 28							
打桩机 2 台, 引孔机 3 台, 挖掘机 2 台, 装载机 1 台, 拖车 1 台, 吊车 1 台, 压路机 1 台							
施工进度情况	光伏区施工内容: 1. 打桩工作陆地 61 根, 水面 59 根 2. 支架到货 4 车 3. 支架安装 9.5 组 升压站施工内容: 1、辅助房地梁立模 钢筋绑扎 30% 2、综合楼框架立模 钢筋绑扎 6% 3、SVG 站用变基础钢筋绑扎 40%						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人:	贾宝书			总监 (总监代表) 签阅: 王立杰			

