

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80MW）

日期	2022 年 12 月 16 日 星期五	天气	晴	气温	-6- -10°C
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：28 打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况： 支架到货 3 车			
施工进度情况	光伏区施工内容： 1. 打桩工作陆地 117 根 2. 支架到货 3 车 3. 支架安装 11 组 4. 桩头防腐 120 根 升压站施工内容： 1、辅助房地梁立模 钢筋绑扎完成 2. 综合楼框架立模 钢筋绑扎 7% 3. SVG 站用变基础钢筋绑扎 30%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人： 费金光		总监（总监代表）签阅： 王立忠			

