

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80MW）

日期	2022 年 12 月 17 日 星期六		天气	晴	气温	-6- -10℃	
监理单位动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况： 支架到货 3 车				
施工方人员动态：32							
打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台							
施工进度情况	光光伏区施工内容： 1. 打桩工作陆地 216 根 2. 支架安装 10 组 4. 桩头防腐 120 根 升压站施工内容： 1. 事故油池定位放线 2. SVG 站用变基础预埋件固定						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人：	贺金光			总监（总监代表）签阅：			王立杰

