

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80MW）

日期	2022 年 12 月 19 日 星期二		天气	多云	气温	-7- -10℃
监理单位动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：升压站 35 光伏区 67 人						
打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台						
施工进度情况	伏区施工内容： 1、打桩工作陆地 84 根、水面 13 根 2、支架安装 11 组 4. 桩头防腐 120 根 升压站施工内容： 1、综合楼框架浇筑 2、避雷针地脚螺栓固定					
检查发现的问题	升压站泵车浇筑时未拉设警戒绳					
处理措施、意见、结果	以现场要求拉设警戒绳并做好安全防护					
协调内容或其他						
记录人：贾金亮			总监（总监代表）签阅：王立杰			

