

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80MW）

日期	2022 年 12 月 20 日 星期 二		天气	多云	气温	-7- -10℃
监理单位动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况： 支架到货 3 车			
施工方人员动态：120						
打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台						
施工进度情况	光伏区施工内容： 1、打桩工作陆地 82 根 2、支架安装 10 组 4、桩头防腐 120 根 升压站施工内容： 1、SVG 站用变 小电阻 避雷针基础浇筑完成 2、辅助房地梁浇筑完成					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人： 费金光			总监（总监代表）签阅： 王立杰			

