

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80MW）

日期	2022 年 12 月 21 日 星期 四	天气	多云	气温	-7- -10℃
监理人员动态：1 人 施工方人员动态：120 打桩机 2 台，引孔机 3 台，挖掘机 2 台，装载机 1 台，拖车 1 台，吊车 1 台，压路机 1 台		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	光伏区施工内容： 1. 打桩工作陆 64 根, 水面 8 根 2. 支架安装 12 组 4. 桩头防腐 125 根 升压站施工内容： 1、事故油池定位开槽				
检查发现的问题	事故油池定位开槽完成验槽发现：1、深基坑专项施工方案未报审，2、未放坡。3 未做安全防护。				
处理意见、措施、结果	要求施工单位上报专项施工方案，放坡，做好安全防护。				
协调内容或其他					
人：曾金亮		总监（总监代表）签阅：王立杰			

