

监 理 日 志

项目名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80MW)

日期	2022 年 12 月 23 日 星期六	天气	多云	气温	-7~ -10℃
监理人员动态: 1 人	材料进场、见证取样、合格情况: 到货卸桩 144 根				
施工方人员动态: 80					
打桩机 2 台, 引孔机 3 台, 挖掘机 2 台, 装载机 1 台, 拖车 1 台, 吊车 1 台, 压路机 1 台					
施工进度情况	光伏区施工内容: 1. 打桩工作陆 82 根 2. 支架安装 8 组 3. 桩头防腐 120 根 5. 支架 1 车 升压站施工内容: 1、事故油池支撑				
检查发现的问题	经上午安全检查光伏区、升压站都有登高作业不系安全带各别施工人员未能正确佩戴安全帽现象。				
处理措施、意见、结果	要求总包单位做好安全交底, 学习三级安全教育, 安全交底落实到每一个人, 如再有违反安全规章制度的坚决清理出场, 并对专职安全员考核				
协调内容或其他					
记录人:	费金亮		总监 (总监代表) 签阅: 王立奎		

