

监 理 日 志

项目名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

日期	2022 年 12 月 03 日 星期 六			天气	晴	气温	-1 ~ -4℃
监理单位动态: 1 人				材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 15							
打桩机 2 台, 引孔机 3 台, 挖掘机 2 台, 装载机 1 台, 拖车 1 台, 吊车 1 台, 压路机 1 台							
施工进度情况	光伏区施工内容: 1、桩头防腐 168 根 2、打桩工作陆地 22 根, 水面 39 根 3、卸桩 8 米 96 根, 12 米 63 根 升压站施工内容: 1、综合楼基础回填 20% 2、围墙圈梁浇筑 220 米						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人: 顾金亮				总监 (总监代表) 签阅: 王立杰			

扫码使用

夸克扫描王

