

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 (第一期 80MW)

日期	2023 年 02 月 17 日 星期五	天气	晴	气温	10℃至-2℃
监理单位动态: 5 人	材料进场、见证取样、合格情况: 1、今日管桩进场 0 米, 累计进场 81808 米 2、本日汇流箱到场 0 个, 累计 266 个 3、箱变累计到场 18 台				
施工方人员动态: 76 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 5 台, 水上打桩船 2 台, 顶管机 1 台, 汽油发电机 2 台, 柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、支架安装 (2*30) 8 组, 累计 385 组; (2*15) 0 组, 累计 32 组; 2、水桩 81 根, 9722 米; 3、陆地桩 0 根 00 米; 桩头除锈 100 根, 累计 5723 根; 升压站施工内容: 1、升压站综合楼房芯回填第二步; 2、升压站事故油池回填; 3、储能, 一体机开挖, 打夯; 浇筑部分; 4、主变围墙支模浇筑垫层; 集电线路施工内容: 1、直线电缆井至电缆接头井顶管扩孔 (700) 完成, 累计完成 485 米; 2、拉管累计完成 235 米; 3、热熔 $\phi 200\text{mm}$ MPP 管 480 米, 累计完成 4560 米; 4、电缆接头井泥浆清理; 5、拉管头焊接完成; 浇筑 J5 转角井、直线检查井底板完成; J5 至直线电缆井排管段摆放 MPP 管及管枕 60 米。				
检查问题发现					
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长庚	总监 (总监代表) 签阅: 严达安				