

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 02 日 星期一	天气	多云	气温	25℃至 16℃
监理单位动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩陆续进场			
施工方人员动态：25 人					
打桩机 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，管桩倒运车 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、二期马坊打桩 30 根 ， 共完成 407 根 ； 2、二期支架安装 2 大组；				
检查发现问题	暂无				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人：尤佳新		总监（总监代表）签阅：高立标			