

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 06 日 星期五	天气	晴	气温	25℃至 16℃
监理人员动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况 1、今日支架到货 2 兆瓦、 2、低压电缆到货 9037 米				
施工方人员动态：25 人					
打桩机 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，管桩倒运车 2 台。					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、二期马坊打桩 45 根，共完成 487 根，累计完成 1.6 兆瓦； 2、马坊鱼塘支架安装 0.1 兆瓦，三脚架完成 25 组；				
检查问题发现	1、水面作业人员未配备安全防护用品（救生衣、救生圈）不符合安全文明施工管理规定；				
处理意见措施结果	1、现场管理人员加强现场监督、巡视，同时加强人员安全交底工作，提高人员安全防范意识；				
协调其他内容	暂无				
记录人：尤佳新	总监（总监代表）签阅：高立标				