

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 08 日 星期日		天气	晴	气温	24℃至 16℃
监理人员动态：5 人			材料进场、见证取样、合格情况 1、今日汇流箱到货 315 台； 2、今日组件到货 3 兆瓦； 3、预制桩到货 1560 米；			
施工方人员动态：25 人						
打桩机 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，管桩倒运车 2 台。						
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 光伏区：1、马坊鱼塘支架安装 0.2 兆瓦，累计完成 0.3 兆瓦； 2、二期场地、道路平整；					
检 的 查 问 发 题 现	暂无					
处 意 理 见 措 结 施 果	暂无					
协 或 调 其 内 他 容	暂无					
记录人：尤佳新			总监（总监代表）签阅：高立标			