

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 09 日 星期一	天气	晴	气温	24℃至 16℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况 1、今日组件到货 3.9 兆瓦；			
施工方人员动态：25 人					
打桩机 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，自卸吊 5 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、马坊鱼塘支架安装 0.1 兆瓦，累计完成 0.4 兆瓦； 2、二期马坊鱼塘打桩完成 1.1 兆瓦，累计完成 2.7 兆瓦； 3、马坊鱼塘支架安装 0.1 兆瓦，累计完成 0.45 兆瓦；				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人：尤佳新		总监（总监代表）签阅：高立标			