

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 10 日 星期二		天气	晴	气温	24℃至 16℃
监理人员动态：5 人			材料进场、见证取样、合格情况 1、今日组件到货 3.9 兆瓦；			
施工方人员动态：25 人						
打桩机 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 1 台，自卸吊 5 台						
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区： 1、二期马坊鱼塘打桩完成 0.1 兆瓦，累计完成 2.8 兆瓦； 2、马坊鱼塘支架安装 0.1 兆瓦，累计完成 0.55 兆瓦；					
检查问题发现	暂无					
处理意见措施结果	暂无					
协调其他内容	暂无					
记录人：尤佳新			总监（总监代表）签阅：高立标			