

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 10 日 星期三	天气	晴	气温	25℃至 16℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：42 人					
打桩机 2 台，水上打桩船 2 台，吊车 1 台，自卸吊 2 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区： 1、二期组件安装完成 0.15 兆瓦，累计完成 0.55 兆瓦； 2、二期马坊鱼塘打桩完成 0.2 兆瓦，累计完成 3 兆瓦；				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人：尤佳新		总监（总监代表）签阅：高立标			