

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 94.499 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 15 日 星期日	天气	晴	气温	25℃至 16℃
监理人员动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况 ①PHC 预制管桩 2440 米；				
施工方人员动态：71 人					
打桩机 2 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，自卸吊 2 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区： 1、二期鱼塘支架抱箍安装 10 大组，三脚架 4 大组，累计完成 0.55 兆瓦； 2、二期马坊鱼塘打桩完成 1.2 兆瓦，累计完成 5.2 兆瓦； 3、今日桩头刷防腐漆施工完成 600 根； 升压站及储能场站： 其他： 1、材料卸车，进场道路平整、道路两侧树木砍伐；				
检查问题发现	1、个别鱼塘水上作业人员安全防护用品配备不齐，（救生圈、救生衣、安全绳）不符合安全文明管理要求；				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识；				
协调其他内容	暂无				
记录人：尤佳新	总监（总监代表）签阅：高立标				