

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 94.499 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 21 日 星期六		天气	晴	气温	25℃至 16℃
监理人员动态：5 人			材料进场、见证取样、合格情况 ①组件到货 3.9 兆瓦；			
施工方人员动态：71 人						
打桩机 2 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，自卸吊 2 台						
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、二期今日打桩完成 1 兆瓦，累计完成 12.4 兆瓦； 2、二期组件安装完成 0.53 兆瓦，累计完成 1.6 兆瓦 3、二期鱼塘三脚架 5 大组，支架安装 0.1 兆瓦，累计完成 1.65 兆瓦 升压站及储能场站：暂无 其他： 1、浮船组装 10 条；					
检查发现问题	1、个别鱼塘水上作业人员安全防护用品配备不齐，（救生圈、救身衣、安全绳）不符合安全文明管理要求；					
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识及安全监护人员必须到现场履职；					
协调其他内容	暂无					
记录人：尤佳新			总监（总监代表）签阅：高立标			