

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 94.499 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 24 日 星期二	天气	晴	气温	27℃至 13℃
监理人员动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况 ①组件到货 1.7 兆瓦；②预制管桩到货 800 米；				
施工方人员动态：71 人					
打桩机 2 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，自卸吊 2 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、二期今日打桩完成 1.2 兆瓦，累计完成 15.7 兆瓦； 2、二期组件安装完成 0.04 兆瓦，累计完成 2.07 兆瓦 3、二期鱼塘支架抱箍安装 2 组，累计完成 2.07 兆瓦； 升压站及储能场站：暂无 其他： 1、材料倒运、岸上拼装抱箍；				
检查问题发现	1、个别鱼塘水上作业人员安全防护用品配备不齐，（救生圈、救生衣、安全绳）不符合安全文明管理要求；				
处理意见措施	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识及安全监护人员必须到现场履职；				
协调其他内容	暂无				
记录人：尤佳新	总监（总监代表）签阅：高立标				