

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 94.499 兆瓦）

日期	2023 年 10 月 31 日 星期二			天气	晴	气温	27℃至 13℃
监理人员动态：5 人				材料进场、见证取样、合格情况 ①预制管桩到货 8000 米；③支架到货 4 兆瓦；			
施工方人员动态：131 人							
打桩机 2 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，自卸吊 2 台							
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、二期今日打桩完成 0.7 兆瓦，累计完成 19.73 兆瓦； 2、二期组件安装 0.47 兆瓦，累计安装完成 2.89 兆瓦 3、95#、59#、39#塘檩条安装 22 组，斜梁支撑安装 10 组，开孔 184 个； 4、新盛接地扁铁焊接 12 根，接地极施工 2 个，94、95#塘接线安装 900 根， 5、箱变基础（钢平台）焊接 2 个； 升压站及储能场站：1、储能区旧建筑拆除工作完成 15%/65%； 其他： 1、材料倒运；						
检查问题发现	1、个别鱼塘水上作业人员安全防护用品配备不齐，（救生圈、救生衣、安全绳）不符合安全文明管理要求；						
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识及安全监护人员必须到现场履职并加强质量管控；						
协调其他内容	暂无						
记录人：尤佳新				总监（总监代表）签阅：高立标			