

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2023 年 11 月 03 日 星期五		天气	晴	气温	27℃至 13℃
监理人员动态：5 人			材料进场、见证取样、合格情况 ①预制管桩到货 6000 米；②组件到货 14.699 兆瓦；			
施工方人员动态：131 人						
打桩机 2 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，自卸吊 4 台						
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：1、二期今日打桩完成 1.7 兆瓦，累计完成 23.73 兆瓦； 2、二期组件安装 0.1 兆瓦，累计安装完成 4.22 兆瓦 3、二期鱼塘共安装 39.5 组抱箍，10 组三角架，檩条安装 0.4 兆瓦，支架累计安装完成 5.95 兆瓦； 4、组件小黄线完成 590 根，组串放线完成 26 组，桥架支架安装完成 9 个，汇流箱安装 1 个米，累计电气完成 0.79 兆瓦； 升压站及储能场站：1、SVG 基础模板完成 50%； 其他：安装船拼装完成 5 条					
检查的问题发现	1、个别鱼塘水上作业人员安全防护用品配备不齐，（救生圈、救生衣、安全绳）不符合安全文明管理要求；					
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识及安全监护人员必须到现场履职并加强质量管控；					
协调其他内容	暂无					
记录人：尤佳新			总监（总监代表）签阅：高立标			