

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2023 年 11 月 11 日 星期五		天气	晴	气温	12℃至 2℃
监理人员动态：5 人			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：159 人						
打桩机 2 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，自卸吊 4 台						
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：①二期今日打桩完成 0.75 兆瓦；②二期今日组件安装完成 0.62 兆瓦；③二期鱼塘共安装 5 组抱箍，8 组三角架，檩条安装 0.4MWp；④桩头除锈防腐完成 200 根； 升压站及储能场站：①、SVG 接地焊接完成，基础回填完成 110%，②储能基础钢筋绑扎完成 4 座，支模完成 3 座；储能施工累计完成 35%； 集电线路：①目前正在协调三产单位进场施工； 送出线路：①铁塔加固方案已编制完成，目前材料正在加急加工，材料到场后预计 10 天完成施工 其他：暂无；					
检查的问题发现	1、个别鱼塘水上作业人员安全防护用品配备不齐，（救生圈、救生衣、安全绳）不符合安全文明管理要求； 2、南高余区域个别鱼塘支架檩条安装不顺直，					
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识及安全监护人员必须到现场履职并加强质量管控；					
协调其他内容	暂无					
记录人：尤佳新			总监（总监代表）签阅：高立标			