

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2023 年 11 月 12 日 星 期 六		天气	晴	气温	12℃至 2℃
监理人员动态：5 人			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：159 人						
打桩机 2 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，自卸吊 4 台						
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：①二期今日打桩完成 1 兆瓦；②二期今日组件安装完成 0.64 兆瓦；③二期鱼塘共安装 8 组抱箍，7 组三角架，檩条安装 0.7MWp；④桩头除锈防腐完成 200 根；⑤桥架支架安装完成 2 个，桥架安装 78 米，汇流箱安装 4 个，小黄线完成 13 组，汇流箱汇线完成 3 个； 升压站及储能场站：①储能基础钢筋绑扎完成 4 座，支模完成 4 座；②升逆变一体机钢筋完成 1 座；累计完成 40% 集电线路：①目前正在协调三产单位进场施工； 送出线路：①施工单位进场，预计明日开挖塔基基础 其他：暂无；					
检查的问题发现	1、个别鱼塘水上作业人员安全防护用品配备不齐，（救生圈、救生衣、安全绳）不符合安全文明管理要求； 2、南高余区域个别鱼塘支架檩条安装不顺直，					
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识及安全监护人员必须到现场履职并加强质量管控； 2、严格按施工方案执行，符合方案技术要求；					
协调其他内容	暂无					
记录人：尤佳新			总监（总监代表）签阅：高立标			