

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2023 年 11 月 17 日 星期五	天气	晴	气温	2℃至 16℃
监理人员动态：6 人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：170 人					
打桩机 7 台 {水挖 3 台，陆地打桩 4 台}，水上打桩船 3 台，吊车 3 台，自卸吊 6 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：①二期今日打桩完成 1 兆瓦；②二期今日组件安装完成 0.5 兆瓦；③二期鱼塘共安装 9 组抱箍，3 组三角架，檩条安装 0.48MWp；④跨接接地焊接：45 米，接地焊接 18 根，接地极完成 5 个；⑤桥架安装 0 米，小黄线完成 0 组，汇流箱汇线完成 0 个，组串穿线完成 0 组，桩头除锈防腐完成 200 根； 升压站及储能场站：①储能基础钢筋绑扎完成 1 座；②升逆变一体机钢筋完成 2 座；累计完成 50% 集电线路：升压站外高压电缆敷设 送出线路：送出线路一级塔基础开挖				
检查的问题发现	1、个别鱼塘水上作业人员安全防护用品配备不齐，大型吊装区域安全警示围栏不足，现场安全监护人员未履行安全监护职责； 2、南高余区域个别鱼塘组件成波浪形状，缝隙大小不均。 3、三标段预制柱头未做防腐。				
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识及安全监护人员必须到现场履职并加强质量管控； 2、严格按施工方案执行，符合方案技术要求；				
协调其他内容	暂无				
记录人：尤佳新		总监（总监代表）签阅：高立标			