

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2023 年 12 月 13 日 星期三	天气	晴	气温	1℃至 4℃
监理人员动态：6 人	材料进场、见证取样、合格情况				
施工方人员动态：156 人					
打桩机 7 台{水挖 3 台，陆地打桩 4 台}，水上打桩船 3 台，吊车 3 台，自卸吊 6 台					
施工进度部位情况	<p>今日施工内容：</p> <p>光伏区：①二期今日打桩完成 0.7 兆瓦；②二期今日组件安装完成 0.77 兆瓦；③抱箍安装 2 组 斜撑安装 4 组，檩条安装 0.1MWp，低压电缆敷设 3 根，汇流箱接线完成 2 个，除锈完成 200 根；</p> <p>升压站及储能场站：电缆沟地板浇筑完成 80%消防管道敷设完成 80%，雨水管道敷设完成 80%。</p> <p>集电线路：5 号集电线高压电缆沟开挖完成 10%，高压电缆头制作 3 个 4 号集电线高压电缆敷设完成 70%、5 号集电线开挖完成 70%，敷设完成 50%</p> <p>送出线路：铁塔加固 80%，铁塔组立完成 40%。</p> <p>升压站控制电缆敷设</p>				
检查的问题发现	<p>1、个别鱼塘水上作业人员安全防护用品配备不齐，大型吊装区域安全警示围栏不足，现场安全监护人员未履行安全监护职责；</p> <p>2、多数吊车在做吊装作业时，无施工标语，以及隔离带等现场维护设施。</p> <p>3、小钟泉区域发现组件有人为损坏现象；</p>				
处理意见措施结果	<p>1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识及安全监护人员必须到现场履职并加强质量管控；</p> <p>2、严格按施工方案执行，符合方案技术要求；</p>				
协调其他内容	暂无				
记录人：尤佳新	总监（总监代表）签阅：高立标				