

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2024 年 01 月 05 日 星 期 五		天气	晴	气温	-5℃-6℃
监理人员动态：5 人			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：110 人						
打桩机 3 台{水挖 2 台，陆地打桩 1 台}，水上打桩船 2 台，吊车 3 台，自卸吊 8 台						
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：①二期今日打桩完成 0.3 兆瓦；②二期今日组件安装完成 0.3 兆瓦；③抱箍安装 10 组 斜撑安装 10 组，檩条安装 0.3MWp，除锈完成 20 根，组件接线 9 组； 升压站和储能场站：场内平整完成 84%，电缆沟砌筑完成 84%，电缆沟施工完成 91%。 集电线路：升压站至储能站控制电缆敷设 4 号集电线路高压电缆敷设完成 100%，5 号集电线路开挖完成 95%，敷设完成 100%； 升压站设备接线					
检查的问题发现	1、个别鱼塘水上作业人员安全防护用品配备不齐，大型吊装区域安全警示围栏不足，现场安全监护人员未履行安全监护职责； 2、多数吊车在做吊装作业时，无施工标语，以及隔离带等现场维护设施。 3、南高余区域安全警示牌损坏，已要求总包尽快更换。					
处理意见措施结果	1、现场要求管理人员加强现场管理、监督，提高人员安全防范意识及安全监护人员必须到现场履职并加强质量管控； 2、严格按施工方案执行，符合方案技术要求；					
协调其他内容	暂无					
记录人：			总监（总监代表）签阅：			