

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2024 年 01 月 26 日		星期 五	天气	晴	气温	-7℃至 7℃
监理人员动态：5 人				材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：98 人							
打桩机 2 台{水挖 1 台，陆地打桩 1 台}，水上打桩船 1 台，吊车 2 台，自卸吊 3 台，挖机 1 台							
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 光伏区：①二期今日打桩完成 0.4 兆瓦；②二期今日组件安装完成 0.3 兆瓦；③支架安装 0.5 兆瓦，光伏区电气汇线完成 2 个汇流箱。升压站和储能场站：场内平整完成 96%，电缆沟砌筑完成 96%，电缆沟施工完成 98%，围墙砌筑完成 50%。 集电线路：升压站至储能站控制电缆敷设 4 号集电线路高压电缆敷设完成 100%， 5 号集电线路高压电缆敷设完成 100%。						
检 的 查 问 发 题 现	组织业主单位、总包单位进行春节前安全大检查，发现问题 16 项						
处 意 理 见 措 结 施 果	已向总包单位下发《春节前安全大检查纪要》，要求总包单位春节前完成整改，报监理复查						
协 或 调 其 内 他 容	暂无						
记录人：				总监（总监代表）签阅：			