

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2024 年 01 月 28 日	星期 二	天气	晴	气温	-4℃至 7℃
监理单位动态：5 人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：79 人						
自卸吊 3 台，挖机 1 台						
施工进度部位情况	今日施工内容： 1、光伏区：①二期今日打桩完成 0.3 兆瓦；②二期今日组件安装完成 0.3 兆瓦； ③支架安装 0.4 兆瓦，光伏区电气汇线完成 2 个汇流箱。 2、升压站和储能场站：①场内平整完成 96%，电缆沟砌筑完成 96%，电缆沟施工完成 98%，围墙砌筑完成 85%（围墙砌筑，门柱钢筋绑扎、模板加固）；②储能场站电气调试和消缺。 3、 集电线路：① 4 号、5 号集电线路高压电缆敷设完成 100%；②4 号、5 号集电线路消缺。					
检查问题发现	暂无					
处理意见措施结果	暂无					
协调其他内容	暂无					
记录人：			总监（总监代表）签阅：			