

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2024 年 01 月 29 日 星期 一	天气	晴	气温	-3℃至 10℃
监理人员动态: 2 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 56 人					
自卸吊 2 台, 挖机 2 台, 吊车 2 台, 打桩机 1 台					
施工进度部位情况	今日施工内容: 1、光伏区: ①二期今日打桩完成 0.2 兆瓦; ②二期今日组件安装完成 0.25 兆瓦; ③支架安装 0.2 兆瓦, 光伏区电气汇线完成 2 个汇流箱。 2、升压站和储能场站: ①场内平整完成 96%, 电缆沟砌筑完成 96%, 电缆沟施工完成 98%, 围墙砌筑完成 85% (围墙砌筑, 门柱混凝土浇筑); ②储能场站电气调试和消缺。 3、集电线路: ①4 号、5 号集电线路高压电缆敷设完成 100%; ②4 号、5 号集电线路消缺。				
检查发现问题	暂无				
处理意见措施	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人:	总监 (总监代表) 签阅:				