

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2024 年 01 月 30 日		星期 二	天气	多云转晴	气温	-4℃至 7℃
监理单位动态：2 人				材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：50 人							
自卸吊 2 台，挖机 3 台，打桩机 1 台							
施工进度部位情况	今日施工内容： 1、光伏区：①二期今日组件安装完成 0.2，支架安装 0.3 兆瓦。 2、升压站和储能场站：①场内平整完成 97%，电缆沟砌筑完成 100%，电缆沟施工完成 100%，围墙砌筑完成 100%；②储能场站消防设备调试。 3、集电线路：① 4 号、5 号集电线路高压电缆敷设完成 100%；②4 号、5 号集电线路消缺。						
检查问题发现	储能场站场内平整 1 名挖机驾驶员未戴安全帽						
处理意见措施	现场立即要求整改，挖机驾驶员已经戴好安全帽						
协调其他内容	暂无						
记录人：				总监（总监代表）签阅：			