

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）

|                          |                                                                                                                                                                         |  |                 |            |    |         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------|----|---------|
| 日期                       | 2024 年 01 月 31 日 星期 三                                                                                                                                                   |  | 天气              | 雨夹雪转<br>中雪 | 气温 | -5℃至 9℃ |
| 监理人员动态：2 人               |                                                                                                                                                                         |  | 材料进场、见证取样、合格情况： |            |    |         |
| 施工方人员动态：11 人             |                                                                                                                                                                         |  |                 |            |    |         |
| 自卸吊 1 台，挖机 4 台           |                                                                                                                                                                         |  |                 |            |    |         |
| 施 进<br>工 度<br>部 情<br>位 况 | 今日施工内容：<br><br>1、光伏区：①二期今日组件安装完成 0.1，支架安装 0.2 兆瓦。<br>2、升压站和储能场站：①场内平整完成 98%，电缆沟砌筑完成 100%，电缆沟施工完成 100%，围墙砌筑完成 100%；②给水管道接管，污水管道焊接。<br>3、 集电线路： 4 号、5 号集电线路高压电缆敷设完成 100%。 |  |                 |            |    |         |
| 检 的<br>查 问<br>发 题<br>现   | 1、储能场站 1 名污水管道焊工未戴安全帽。<br><br>2、专项检查光伏区箱变隔离、上锁等安全措施落实情况，发现 39 箱变未上锁、15 号箱锁搭扣损坏。                                                                                         |  |                 |            |    |         |
| 处 意<br>理 见<br>措 结<br>施 果 | 1、现场立即要求整改，焊工已经戴好安全帽。<br><br>2、总包单位当天已整改完毕，39 箱变已经上锁、15 号箱变锁损坏的搭扣已经更换。                                                                                                  |  |                 |            |    |         |
| 协 或<br>调 其<br>内 他<br>容   | 暂 无                                                                                                                                                                     |  |                 |            |    |         |
| 记录人：                     |                                                                                                                                                                         |  | 总监（总监代表）签阅：     |            |    |         |