

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）

日期	2024 年 02 月 02 日 星期 五	天气	多云转阴	气温	-5℃至 3℃
监理人员动态：2 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：3 人					
挖机 1 台					
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 1、光伏区：春节人员离场停工。 2、升压站和储能场站：①场内平整完成 98%，电缆沟砌筑完成 100%，电缆沟施工完成 100%，围墙砌筑完成 100%；②消防给水管道沟槽回填、污水管道沟槽回填。 3、 集电线路： 春节人员离场停工。				
检 的 查 问 发 题 现	暂无				
处 意 理 见 措 结 施 果	暂无				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：		总监（总监代表）签阅：			