

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2024 年 02 月 28 日 星 期 三	天气	晴	气温	9℃至-4℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：55 人					
打桩机 1 台，陆地打桩 4 台，水上打桩船 3 台， 吊车 3 台，自卸吊 6 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：①今日二期南高余区域支架抱箍、斜撑、檩条安装巡视；②一期今日 16 号方阵组件消缺更换；③新胜区域直流 1*4 平方电缆放线巡视；④二期南高余区域组件跨接地安装巡视； 升压站及储能场站：暂无人员施工 集电线路：暂无人员施工 送出线路：暂无人员施工				
检查的问题发现	1、现场个别复工人员未佩戴安全帽，安全带（未采用高挂低用） 2、光伏区#4、#5、#16 鱼塘电缆桥架不顺直、基础支架倾斜、桥架盖板缝隙较大；				
处理意见措施结果	1、严格按施工方案执行，符合方案技术要求；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：高立标			