

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2024 年 03 月 07 日 星 期 四	天气	晴	气温	11℃至 5℃
监理人员动态：4 人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：80 人					
陆地打桩 1 台，水上打桩船 0 台，吊车 3 台，自卸吊 3 台					
施工进度情况	今日施工内容： 光伏区：①二期国庄低压电缆桥架消缺；②今日二期鱼塘打桩完成 0.2MWp；③光伏区 171 塘、213 塘、151 塘、新胜区接地焊接，并网区域消缺；；④今日组件安装完成 0.3MWp、支架安装完成 0.4MWp；⑤39#箱变围栏安装 升压站及储能场站：①储能区围墙压顶浇筑完成 85%；②站内场地清理修整；③储能场站围墙抹灰施工； 集电线路：消缺整改； 送出线路：消缺整改；				
检查的问题发现	1、现场个别坑塘水面施工人员未穿戴救生衣及救生损坏。 2、光伏区个别鱼塘组件安装不平整、波浪状；				
处理意见措施结果	1、严格按施工方案执行，符合方案技术要求； 2、对于现场存在的安全隐患问题，监理人员进行现场指出后要求立即整改并要求严格执行安全管理规定；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：高立标			