

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2024 年 03 月 16 日 星 期 六	天气	晴	气温	11℃至 5℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：89 人					
陆地打桩 1 台，水上打桩船 0 台，吊车 3 台，自卸吊 3 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：①今日打桩完成 0.2MWp；②光伏区今日支架安装 0.45MWp，三脚架安装 6 组；③今日组件安装完成 0.35MWp；④小中泉围栏大门安装；⑤29#、30#箱变放电电缆 13 根，29#箱变下支架、桥架完成； 升压站及储能场站：①储能场站大门门柱贴砖完成 75%； 集电线路：消缺整改； 送出线路：消缺整改； 备注：光伏区：一期 15-20 区汇流箱组串消缺				
检查发现问题	1、现场个别坑塘水面施工人员未穿戴救生衣及救生损坏。 2、光伏区个别鱼塘组件安装不平整、波浪状；				
处理意见措施	1、严格按施工方案执行，符合方案技术要求，组件安装时必须拉线； 2、对于现场存在的安全隐患问题，监理人员进行现场指出后要求立即整改并要求严格执行安全管理规定；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：高立标			