

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2024 年 04 月 08 日 星期 一	天气	多云	气温	18℃至 5℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：65 人					
陆地打桩 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 3 台，自卸吊 3 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区： ①光伏区今日 216#塘檩条安装两组，组件安装 150 块，②127#塘今日支架安装 6 组，檩条安装 5 组，组件安装 132 块；③122#塘抱箍安装 6 组；④26#塘组串 MC4 插头连接 19 大组，汇流箱接线 19 根，接地线安装 9 组；⑤122 号塘打桩 8 米 53 根； 升压站及储能场站：消缺整改 集电线路：#4、#5 号集电线全部完成； 送出线路：消缺整改； 备注：光伏区：一期 1-12 消缺整改；				
检查的问题发现	1、现场个别区域、道路标识标牌损坏，被风刮倒未能起到警示作用。 2、光伏区个别接地焊接时，发电机未接地；				
处理意见措施结果	1、对于现场存在的安全隐患问题，监理人员进行现场指出后要求立即整改并要求严格执行安全管理规定；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：高立标			