

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2024 年 04 月 14 日 星期 日	天气	多云	气温	26℃至 10℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：145 人					
陆地打桩 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 3 台，自卸吊 3 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：①光伏区今日 121#塘组件安装 30 块；②123#塘今日支架安装 17 组，檩条安装 1 组；③122#塘组件安装 33 张；④35#、36#箱变完成；小树林焊接地完成；30#箱变焊接地完成，⑤126#、127#塘放线，汇流箱安装 2 个，接地线 12 大组；⑤123 号塘打桩 44 根； 升压站及储能场站：消缺整改 集电线路：#4、#5 号集电线全部完成； 送出线路：已完工；				
检查问题发现	1、121#塘组件安装不平整，波浪状，支架螺丝紧固不到位，不符合要求； 2、接地焊接存在点焊，不符合焊接规范要求；				
处理意见措施结果	1、对于现场存在的安全隐患问题，监理人员进行现场指出后要求立即整改并要求严格执行安全管理规定； 2、加强作业人员技术交底，保证质量；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：高立标			