

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2024 年 04 月 20 日 星期 六		天气	多云	气温	23℃至 9℃
监理人员动态：5 人			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：75 人						
陆地打桩 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 3 台，自卸吊 3 台						
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 光伏区：①光伏区今日 122#塘组件安装 106 块；②123#塘今日组件安装 123 块；③331#塘檩条就位 8 组，安装 2 组；④121#塘放线 7 回路，穿管 2 道 M4 接头 9 组串，⑤120#塘安汇流箱一个，放线 7 组；接汇流箱 7 回路，m4 插头 7 回路，拉钢丝绑管穿线 2 道；⑥1#、2#船挖 146#塘打 10 米桩 73 根，3#船挖 331#塘打 9 米桩 78 根； 升压站及储能场站：消缺整改 集电线路：#4、#5 号集电线全部完成； 送出线路：已完工；					
检 的 查 问 发 题 现	1、121#塘组件安装不平整，波浪状，支架螺丝紧固不到位，不符合要求； 2、接地焊接存在点焊，不符合焊接规范要求； 3、PHC 管桩施工标高不在同一水平，观感较差；					
处 意 理 见 措 结 施 果	1、对于现场存在的安全隐患问题，监理人员进行现场指出后要求立即整改并要求严格执行安全管理规定； 2、加强作业人员技术交底，保证质量；					
协 或 调 其 内 他 容	暂无					
记录人：郭长英			总监（总监代表）签阅：高立标			