

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2024 年 04 月 21 日 星期 日	天气	多云	气温	23℃至 9℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：75 人					
陆地打桩 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 3 台，自卸吊 3 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：①331#塘安装支架 3 组，安装檩条 4 组，组装抱箍 18 组，组装斜梁 14 组；②121#、122#塘直流线敷设完成，MC4 插头压接完成 12 组，③9#、10#、11#塘汇流箱开路电压测试完成，接地小黄线安装 2 组，④30#箱变一体机电缆敷设 9 根；⑤1#、2#船挖 146#塘打 10 米桩 100 根，3#船挖 331#塘打 9 米桩 67 根。 升压站及储能场站：消缺整改 集电线路：#4、#5 号集电线全部完成； 送出线路：已完工；				
检查发现问题	1、接地焊接存在点焊，不符合焊接规范要求； 2、PHC 管桩施工标高不在同一水平，观感较差；				
处理意见措施结果	1、对于现场存在的安全隐患问题，监理人员进行现场指出后要求立即整改并要求严格执行安全管理规定； 2、加强作业人员技术交底，保证质量；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：高立标			