

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2024 年 04 月 24 日 星期三	天气	晴	气温	23℃至 9℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：66 人					
陆地打桩 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 3 台，自卸吊 3 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：①331#塘支架安装 6 组，檩条安装 9 组，组件安装 270 块；②30#箱变一体机到 128 塘铺沙盖砖 200 米，箱变南电缆过路穿管 4 根，人工挖沟 20 米，③126#、127#电缆头制作 4 个，桥架完成 2 个，④156#塘做桥架 24 米，汇流箱桥架支架一个；⑤1#、2#船挖 146#塘打桩 119 根，331#塘打桩 4 根，装浮箱。 升压站及储能场站：消缺整改 集电线路：#4、#5 号集电线全部完成； 送出线路：已完工；				
检查问题发现	1、电缆沟内存在石块、砖块未清理，且电缆沟深度不足； 2、接地焊接存在点焊，不符合焊接规范要求； 3、PHC 管桩施工标高不在同一水平，观感较差；				
处理意见措施结果	1、对于现场存在的安全隐患问题，监理人员进行现场指出后要求立即整改并要求严格执行安全管理规定； 2、加强作业人员技术交底，保证质量；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：高立标			