

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2024 年 04 月 27 日 星期 六	天气	晴	气温	23℃至 9℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：66 人					
陆地打桩 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 3 台，自卸吊 3 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：①今日 PHC 管桩施工完成 0.2MWp；累计完成完成 83.75MWp；②今日支架抱箍安装 4 组，三角架安装 14 组，支架安装 0.3MWp；③光伏场区低压电缆头制作，新胜区电缆沟开挖及电缆敷设，④157 放电缆 2 根，29 变压器放电缆 5 根。 升压站及储能场站：消缺整改 集电线路：#6 号集电线路挖电缆沟； 送出线路：已完工；				
检查问题发现	1、现场存在个别作业人员不正确佩戴安全帽，安全带未采用高挂低用； 2、PHC 管桩施工标高不在同一水平，观感较差； 3、新胜区域电缆沟回填未素土回填，不符合要求				
处理意见措施结果	1、对于现场存在的安全隐患问题，监理人员进行现场指出后要求立即整改并要求严格执行安全管理规定； 2、加强作业人员技术交底，保证质量；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：高立标			